

	<b>LAUDO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE - ULTRAGAZ</b>	Referente à IT- CO.32.0003 da Ultragaz
---	---	---

Laudo de teste de estanqueidade realizado conforme normas da ABNT NBR- 13523 e NBR-15526.

**Dados da obra:**

Cliente: CONDOMINIO GRAMADO TERMAS RESORT SP  
 Endereço: ESTRADA LINHA AVILA SN  
 Bairro: CARAZAL  
 Município: GRAMADO

Dados referentes aos testes:

**Rede de Alimentação (Coletor)**

Nº do manômetro:

Pressão: 17 kgf/cm<sup>2</sup> Tempo: 15 min Situação: ( ) Aprovado ( ) Reprovado (X) Não se Aplica

**Rede de 1º Estágio**

Nº do manômetro: 0206/2024

Pressão: 6,0 kgf/cm<sup>2</sup> Tempo: 60 min Situação: (X) Aprovado ( ) Reprovado ( ) Não se Aplica

**Rede Conectada**

Nº do manômetro: 0206/2024

Pressão: 1,5 kgf/cm<sup>2</sup> Tempo: 30 min Situação: (X) Aprovado ( ) Reprovado ( ) Não se Aplica

**Rede de 2º Estágio**

Nº do manômetro: \_\_\_\_\_

Pressão: \_\_\_\_ kgf/cm<sup>2</sup> Tempo: ----- Situação: ( ) Aprovado ( ) Reprovado (X) Não se Aplica

**Quadro de Medição e Regulagem - Secundário**

Nº do manômetro: \_\_\_\_\_

Pressão: \_\_\_\_ kgf/cm<sup>2</sup> Tempo: ----- Situação: ( ) Aprovado ( ) Reprovado (X) Não se Aplica

**Quadro de Medição e Regulagem - ERU**

Nº do manômetro: \_\_\_\_\_

Pressão: \_\_\_\_ kgf/cm<sup>2</sup> Tempo: ----- Situação: ( ) Aprovado ( ) Reprovado (X) Não se Aplica

**Empresa executante:** GRA Instalações e Transportes de Gás Eireli

**CNPJ:** 12.507.499/0001-07

**Executante:** RICARDO RAMOS

**Nº de ART:** 13185632

**Data da execução do teste de Estanqueidade:** 28/08/2024

**Engenheiro Responsável:** MIGUEL EDUARDO SUDBRACK

CREA: RS 038959