



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
AG INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ
81327280000149

Nome Fantasia (SCC)
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA FERNANDA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA DONA MARIA LUIZA
Cidade
FLORIANOPOLIS
Email
agincorporadoraconstrutora01@gmail.com

Número do Endereço
48
CEP
88034160
Nome completo
IAN COMPRAS

Bairro
ITACORUBI
Telefone comercial
9962-1848

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Construção Civil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
TORRE UNICA	4	4	1-16	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SALAO DE FESTA	1	1		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AQUECEDOR PISCINA	1	1		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	17	20,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	16	20,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30
OUTROS	1	20,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	5,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto GLP/GRA **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)** 6.80

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	4	245,000		

KIT

Material Aproximado

ULTRAGAZ / BRASILGAS

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	734,86	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

INDICAÇÃO DO HENRIQUE, OBRA NOVA, MEDIÇÃO COM VALOR EM OS, FAVOR LEMBRAR DE PEGAR CONVERSÃO MEDIDOR PISCINA, OBRA PARA JUNHO2024

Data Prevista Inicio de Consumo
20/07/2025**Consultor**
Mary Helen Goncalves Pereira**Telefone de Contato****Data**
10/08/2024**Email**
mary.pereira@ultragaz.com.br