



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO GARROT LAFFITE RESIDENCE
CNPJ
22070994000155

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA DOUTOR TAUPHICK SAADI

Número do Endereço
231

Bairro
BELA VISTA

Cidade
PORTO ALEGRE

CEP
90470040

Telefone comercial
91872820

Email
sindico@grupomova.imb.br

Nome completo
ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

| Bloco | Quantidade Andares | Quantidade UC/Andar | Sequência Numérica | Outras Unidades | Medidor Alta Pressão | Medidores Instalados | Localização Medidores |
|-------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| UNICO | 15 | 2 | 201-202/1501-1502 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CORREDOR DOS ANDARES |

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

| Equipamento | Quantidade | Fator | Responsável | Interligação | Consumo KG/h | Pressão | Hora Dia | Quantidade de Dias |
|-----------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------------|
| FOGÃO | 29 | 30,000 | Cliente | Cliente | 0,400 | Baixa | 1,0 | 30 |
| AQUECEDOR DE PASSAGEM | 28 | 25,000 | Cliente | Cliente | 1,900 | Baixa | 1,0 | 30 |

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
16.78

CENTRAL

| Modelo | Quantidade | Capacidade | Vazão | Posição |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG | 4 | 245,000 | | |

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

ULTRAGAZ / BRASILGAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

| Descrição | Valor | Responsável |
|--|--------|-------------|
| SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190 | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190 | 699,87 | ULTRAGAZ |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190 | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON | 283,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO | 48,00 | ULTRAGAZ |

OBSERVAÇÕES

Cliente Virada de bandeira da SHV, Rede (não), Ponto de consumo(não), Venda de serviço (não), Cliente MI (sim - 28 aptos + SF, precisa de identificação nos medidores e instalar medidor no SF) Ponto focal no cliente (Ana Paula 51 991872820, sindico@grupomova.imb.br, Adequações necessárias observadas (Necessário ampliar a central), Prazo de consumo (30/08/2024).

Data Prevista Inicio de Consumo
10/02/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
29/07/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br