

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
PVT MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ
12616401000150

Nome Fantasia (SCC)
PVT AGRICULTURE

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RODOVIA RS 463

Cidade
TAPEJARA

Email
manufatura@pvtageiculture.com.br

Número do Endereço
S/N

CEP
99950000

Nome completo
VINICIUS ANDRE INACIO

Bairro
DISTRITO INDUSTRIAL

Telefone comercial
33440057

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Indústria Metalúrgica

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
ESTUFA CONTÍNUA	1	60,000	Cliente	Ultragaz	27,000	Baixa	8,0	20

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
16.20

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	12	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1
TUBO ACO CARBONO PRETO S COST SCH80 A106 3 4POL	9

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 11 A 22 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE B190/B125 FASE VAPOR - 12 VASILHAMES	863,26	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Industria, está implementando pintura continua com estufa de secagem, queimador de 300.000kcal, previsão de entrega da estufa é 15 de setembro. Vamos montar central + rede até queimador. Contato na fábrica Vinicius 54 996184028, Diego 54 999988120/ 54 33440057.

Data Prevista Inicio de Consumo
15/01/2024

Consultor
Jonas dos Santos Pereira

Telefone de Contato
(54)33148780

Data
05/09/2023

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br