

	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO		CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 1/6					
<input checked="" type="checkbox"/> NOVO CLIENTE	<input type="checkbox"/> AS BUILT	<input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO						
INFORMAÇÕES DO CLIENTE (LEVANTAMENTO EM CAMPO)								
RAZÃO SOCIAL: LIMBERG SERVIÇOS CONTABEIS E ADM LTDA								
ENDEREÇO: RUA GENERAL TADEUSZ KOSCIUSZKO			Nº: 145					
CIDADE: PORTO ALEGRE		BAIRRO: IPANEMA		CEP: 91760370				
Nº PROJETO: 03.0232.2406249082.01-GE		BASE INSTALADA: 2406249082.01						
Normas Aplicáveis:	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR13523	<input checked="" type="checkbox"/>	NBR15526		NBR15358		NBR 14024
Outras normas:						Data da Visita	25/07/2024	
Descritivo da central de gás (Levantamento em campo):								
PROPOSTO: 02 B 190								
Cliente irá tirar a estrutura de madeira do telhado e colocar a estrutura de ferro que já está pronta para pôr no lugar, vai realocar ralo em frente da central para 1,5 m para o lado para ficar distante da central, cliente vai tirar a vassoura e mangueira de água de dentro da central, Central com 1,70 de altura , levando em consideração novo dispositivo de abastecimento não é necessário adequar altura da mesma estando então ok.								
REGULARIZACAO CLIENTE:								
<ul style="list-style-type: none">RETIRAR ESTRUTURA DE MADEIRA DA CENTRALREALOCAR RALORETIRAR MATERIAIS DE DENTRO E DO ENTORNO DA CENTRALINSTALAR PORTAO								
PRAZO: NÃO INFORMADO								
ACESSO TANQUES: FACIL ACESSO.								
MELHORA DATA: SEGUNDA A SEXTA EM HORARIO COMERCIAL								
TEMPO DE OBRA: 1 DIA								
TRAJETO MANGUEIRA: 40 MTS								

Fotos amplas da central de gás + adequações (Mínimo 2 fotos + adequações):



CENTRAL : RETIRAR
ESTRUTURA DE MADEIRA DA
CENTRAL
REALOCAR RALO
RETIRAR MATERIAIS DE
DENTRO E DO ENTORNO DA
CENTRAL
INSTALAR PORTAO



REMOVER RALO

**REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO
TÉCNICO**

CÓDIGO: RG-CO.22.05
REVISÃO: 02
PÁGINA: 3/6



ACESSO TANQUES COM
MUNCK

40 MTS MANGUEIRA DE
ABASTECIMENTO

Nome Projetista: RICARDO

Nome Cliente:XXX

Tel.:-----

0

Adequação: MUNK com 16 mt.
De LONA
TIRAR MARGEM DO DE AQUA
COLOCAR POR TRÁS
TIRAR MADEIRAS DE TELHAS
SUBSTITUIR POR FERRÃO
COLAR EXTINTOR
TIRAR DAQUELA CANTINA

5m

CASA 1


CASA 2

CASA 3

RUA

25/02/21

Projeto: **Alameda**

Assinatura: 

Cliente: **EDGAR SOUZA**

Data: **25/02/21**

NE Projeto:

[illegible]



	REGISTRO DE PROJETO - LEVANTAMENTO TÉCNICO	CÓDIGO: RG-CO.22.05 REVISÃO: 02 PÁGINA: 6/6
Nº DE PROJETO:	03.0232.2406249082.01-GE	ASSINATURA DO PROJETISTA: RICARDO