

# Relatório de tarefas

Mig Soluções - GRA Instalações e Transportes Ltda

**Telefone:** 51 34777090

**CNPJ:** 12.507.499/0001-07

**Email:** mig@migsolucoes.com.br

**Endereço:** RUA 1500, nº 820 - SALA 2003 - BL 80 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Informações do cliente	
<b>Nome do cliente</b> MADERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP dinapoli pizzeria	<b>CPF/CNPJ</b> -
<b>Endereço</b> R. Santa Catarina, 105 - Parque 35, Guaíba - RS, 92705-760	
<b>Telefone</b> -	<b>Falar com</b> -
<b>Tarefa #45079301</b>	
<b>Quem executou</b> Ricardo Steigleder	<b>Data/Hora</b> 08/08/2024 às 16:00
<b>Tipo de tarefa</b> DIÁRIO DE OBRA - ULTRA RS	
<b>Orientação</b> 1+1B190 AGENDADO COM DANIELA 54 992134392 SOMENTE APÓS AS 16:00	
<b>Check-in</b> Não efetuou check-in	<b>Checkout</b> Não efetuou check-out
<b>Relato de execução</b> <p>Central up de hoje está próximo porta de acesso menos de 3 metros e próximo ponto de energia, existe acesso um portão de garagem porém está desativado falei com a cliente tem duas possibilidades primeiro e isolar portão com silicone, pois não está sendo utilizado e cliente quer usar para outros fins, e retiar ponto de energia que está próximo a central, segundo é construir uma central civil com 1,5 de distância do portão da garagem, central civil com 2 de largura 2 metros de altura e 1 de profundidade e cliente tem que abrir vala de 2,80 de distância do ponto de Interligação até a central civil para passa tubulação enterrada obs: lista de materiais vamos pedir depois que definir com a cliente pois tem opção de Up ou central civil</p>	
<b>VISITA DE PROJETO TURNKEY</b>	
<b>1) % de gás nos tanques existentes....</b> Descrever abaixo os tanques individualmente  70%	
<b>2) Ultrapronto</b> Sim	
<b>3) Central civil</b> Não	
<b>4) Se não estiver ok, o que é necessário para regularizar:</b> -	
<b>5) Prazo de conclusão das pendências</b> -	

<b>6) Necessario escada/andaime para execucao de instalacao? Sim ou nao, se sim especificar</b> Escada pequena
<b>7) Existe viga/laje no trajeto da tubulacao</b> Nao
<b>8) Acesso dos tanques a central</b> Facil
<b>9) Necessario munck?</b> Nao
<b>10) Necessario instalacao de balizador de vaga?</b> Sim
<b>11) Central com portao</b> Sim
<b>12) Necessario furo em laje</b> Nao
<b>13) Quem fara o furo</b> .
<b>14) Central em laje</b> -
<b>15) Se necessario instalacao de regulador em ponto de consumo, especificar aqui (mangueiras, conexao equipamento)</b> -
<b>16) Regulador 2º estagio</b> -
<b>17) Bitola interligacao de rede</b> -
<b>18) Possui extintor</b> Nao
<b>19) Companhia que esta instalada</b> Ultragaz
<b>20) Necessidade de montagem</b> Urgente
<b>21) Melhor dia e horario de montagem</b> Segunda a sexta horario comercial
<b>22) Impossibilidades de execucao</b> Chuva
<b>23) Distancia do trajeto da mangueira de abastecimento</b> 15 metros
<b>24) Observacao</b> .
<b>25) O cliente foi informado sobre as necessidades que devem ser executadas para a realizacao do servico</b> Sim
<b>26) Ajudante?</b> -

27) Quem?

.

28) É necessário realização de integração para realização da montagem?

Não

Fotos





garagem desativada ,porém se for colocar central up ,tem que isolar portão



central up 3 metros da porta de acesso



central civil para 2 b190



cliente irá tirar e isolar ponto de energia



