



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

OS 321215

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CNPJ
15836348000603

Nome Fantasia (SCC)

13360152

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA GENERAL DALTRO FILHO
Cidade
NOVO HAMBURGO
Email
angela@athivabrasil.com.br

03-0232.240123397307-66

Número do Endereço
2281Bairro
CANUDOSCEP
93542003Telefone comercial
3035 4500Nome completo
ALESSANDRO DILLY

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Ind. Couro/Curtime

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
OUTROS	1	70,000	Cliente	Cliente	2,400	Baixa	12,0	20

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	1.68

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Rede Elétrica (3m)
- Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)
- Central fora da projeção da Edificação
- Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

ULTRAGAZ / BRASILGAS



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 3523)

Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVIÇO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indústria está implementando máquina de dublar, vamos investir na central, instalação imediata. Rede (não), Venda de serviço (não), UP (não), enviar tanques com gás. Instalar em Jan/24. Contato Marília 51 999413665.

Data Prevista Início de Consumo
03/06/2024

Consultor
Jonas dos Santos Pereira

Telefone de Contato
(54)33148780

Data
06/01/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br

ULTRAGAZ / BRASILGAS