



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
CONDOMINIO ILHA DO FAROL

CNPJ
35225884000167

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA COLOMBIA

Cidade
BLUMENAU

Email
sindico@sindico-online.com.br

Número do Endereço
55

CEP
89050030

Nome completo
Sergio Luis dos Santos

Bairro
PONTA AGUDA

Telefone comercial
(47) 98801-1210

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Ampliação

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento Quantidade Fator Responsável Interligação Consumo KG/h Pressão Hora Dia Quantidade de Dias

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
0

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 16X2MM (RL.100MTS) **Aproximado**
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM MULTICAMADAS ACIMA DE 4M DE ALTUR	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM MULTICAMADAS ATE 4M DE ALTURA - M	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Ampliação de 1 B190 em central no segundo pavimento, totalizando 3 B190 na central. Coletor já adequado para mais 1 B190, até já possui pigtail. Muck já cotado com a Elomar. Contatar síndico Sérgio 47988011210.

Data Prevista Início de Consumo
31/12/2024

Consultor
Kirstin Milbradt Engel

Telefone de Contato

Data
23/09/2024

Email
kirstin.engel@ultragaz.com.br