



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
B BAURU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ
19425660000142

Nome Fantasia (SCC)
100 XIS

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA TENENTE ARY TARRAGO

Número do Endereço
2075

Bairro
PROTASIO ALVES

Cidade
PORTO ALEGRE

CEP
91225001

Telefone comercial
9313-7222

Email
josealex70@gmail.com

Nome completo
SR JOSE ALEX MONTEIRO

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Sim

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
CHAPA	1	80,000	Cliente	Ultragaz	0,600	Baixa	8,0	30
FORNO	1	80,000	Cliente	Ultragaz	1,500	Baixa	5,0	30
FOGÃO	1	80,000	Cliente	Ultragaz	0,600	Baixa	3,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.16

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input checked="" type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY ADEQUACAO - PINTURA DE FAIXA PROIBIDO ESTACIONAR	138,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY ADEQUACAO - NIVELAMENTO PISO H=20 CM - METRO QUADRADO	345,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - ABRIGO PRE-MOLDADO 01 B190	210,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY ADEQUACAO - PAREDE RESISTENTE AO FOGO - METRO QUADRADO	548,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente com extrema urgência para instalação. Projeto de 1 B190 e UP Simples.20M de rede e 3 pontos de consumo.Verificar necessidade de parede corta-fogo ou isolar janela.Considerar isso no orçamento, pois cliente não quer realizar adequação por si.Contato Alex 5193137222

Data Prevista Inicio de Consumo
30/09/2023

Consultor
Alan Pereira Magalhaes

Telefone de Contato

Data
04/05/2023

Email
alan.magalhaes@ultragaz.com.br