



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
VILLE DEL ACQUA RESIDENCE**Nome Fantasia (SCC)****CNPJ**  
22946773000106

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA 3250**Número do Endereço**  
100**Bairro**  
CENTRO**Cidade**  
BALNEARIO CAMBORIU**CEP**  
88330278**Telefone comercial**  
9966-1514**Email**  
harleymendespagel@gmail.com**Nome completo**  
HARLEY MENDES PAGEL

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	12	4	101,...104,...,1201,...1204	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SF	1	3	sf1, sf2, sf3	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	47	35,000	Cliente	Cliente	0,300	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	44	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto****Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**

GLP/GRA

20.34

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	4	245,000		

## KIT

**Material**

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

**Aproximado**

1

**ORIENTAÇÕES TÉCNICAS**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	533,83	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ

**OBSERVAÇÕES****Data Prevista Início de Consumo**  
04/03/2025**Consultor**  
Andrey Lira Sant Ana**Telefone de Contato**  
47-3473-7081**Data**  
25/09/2024**Email**  
[andrey.ana@ultragaz.com.br](mailto:andrey.ana@ultragaz.com.br)