



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
LINDOMAR ALVES CIA LTDA ME
CNPJ
87547303000107

Nome Fantasia (SCC)
LANCHERIA E RESTAURANTE ASSIS BRASIL

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AVENIDA ASSIS BRASIL
Cidade
PORTO ALEGRE
Email
restauranteassisbrasil@gmail.com

Número do Endereço
6947
CEP
91140001
Nome completo
LINDOMAR ALVES

Bairro
SARANDI
Telefone comercial
33644532

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lançonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	25
CHAPA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
FORNO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
OUTROS	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	4,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA
Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.80

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Local de Abastecimento é de fácil Acesso

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

Mangueira passa por local ventilado



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente virada da Copa Energia, central com acesso pelos fundos, vamos investir na central e fazer nova rede para cliente. Rede (sim - Aprox. 25m), Pontos Completos (não), UP (não), Venda de serviço (não), Enviar tanques com Gás (sim). Adequações Necessárias (Instalação do Portão no abrigo e extintores). Contato somente por fone ou whatsapp Sr. Lindomar 51 999016722.

Data Prevista Inicio de Consumo
06/01/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
16/08/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br