



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
PASTENOR LTDA ME**CNPJ**  
55442178000184**Nome Fantasia (SCC)**  
SEU PASTENOR

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
AVENIDA ASSIS BRASIL**Cidade**  
PORTO ALEGRE**Email**  
celsodalpasquale@gmail.com**Número do Endereço**  
4863**CEP**  
91110001**Nome completo**  
CELSO DALPASQUALE**Bairro**  
SARANDI**Telefone comercial**  
(51)99720-5059

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FRITADEIRA	6	70,000	Cliente	Ultragaz	1,500	Baixa	6,0	25
CHAPA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	25

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
7.40

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	4	245,000		

## KIT

**Material**

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

**Aproximado**

1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores  | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado                                       |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)           | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação                                  |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	699,87	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Cliente em obras, previsão de abrir em dez/24, vamos investir na central + rede + Pontos completos. Rede (50m), UP (não), Pontos Completos (sim), Venda de serviço (não), Enviar tanques com Gás. Previsão de consumo dezembro/24. Cliente vai precisar do projeto para executar o abrigo e também da instalação da rede antes, pois a mesma será embutida no piso durante a obra. Contato Celso 51 99720-5059.

**Data Prevista Inicio de Consumo**  
10/03/2025

**Consultor**  
Jonas Dos Santos Pereira

**Telefone de Contato**

**Data**  
28/09/2024

**Email**  
[jonas.spereira@ultragaz.com.br](mailto:jonas.spereira@ultragaz.com.br)