



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
BRALGADU ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA  
**CNPJ**  
20372937000103

**Nome Fantasia (SCC)**

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA ECA DE QUEIROS  
**Cidade**  
JOINVILLE  
**Email**  
andrea@brandaobusinessbrokers.com.br

**Número do Endereço**  
497  
**CEP**  
89221360

**Bairro**  
SAGUACU  
**Telefone comercial**  
9145-1949

**Nome completo**  
ANDREA BRANDAO NASCIMENTO  
SADERIO PEREIRA

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Servicos

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	11	30,000	Cliente	Cliente	0,350	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSSAGEM	11	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA  
**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
5.01

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

**Material**  
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)  
**Aproximado**  
1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Rede Elétrica (3m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)
- Central fora da projeção da Edificação



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)

Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Central com p45, já teve tanque UG. Conta coletiva.

**Data Prevista Início de Consumo**  
25/02/2025

**Consultor**  
Andrey Lira Sant Ana

**Telefone de Contato**  
47-3473-7081

**Data**  
09/09/2024

**Email**  
[andrey.ana@ultragaz.com.br](mailto:andrey.ana@ultragaz.com.br)