



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL APESC  
**CNPJ**  
95438412000114

**Nome Fantasia (SCC)**  
UNISCSTA CRUZ

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
AVENIDA INDEPENDENCIA  
**Cidade**  
SANTA CRUZ DO SUL  
**Email**  
charlesbugs@unisc.br

**Número do Endereço**  
2293  
**CEP**  
96815900  
**Nome completo**  
CHARLES UNISC

**Bairro**  
UNIVERSITARIO  
**Telefone comercial**  
8424-3158

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Institucional/Entidades Públicas

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
AQUECEDOR DE PASSAGEM	2	70,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	2,0	25
FOGÃO	3	70,000	Cliente	Cliente	1,800	Baixa	4,0	20

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA  
**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
6.58

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

## KIT

**Material**  
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)  
**Aproximado**  
1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Rede Elétrica (3m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)
- Central fora da projeção da Edificação



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)

Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	1.300,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Central pronta para receber 2 B190. Não há rede ou pontos de consumo. Não há venda de serviços. Fácil acesso. Enviar tanques com gás. Priorizar instalação até 30/08. Agendar com Charles 51.98424-3158

**Data Prevista Início de Consumo**  
16/09/2024

**Consultor**  
Angelica Carla Pacini

**Telefone de Contato**

**Data**  
23/07/2024

**Email**  
[angelica.pacini@ultragaz.com.br](mailto:angelica.pacini@ultragaz.com.br)