



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
LEOMIR ANTONIO GONCALVES

Nome Fantasia (SCC)
LEOMIR ANTONIO GONCALVES

CPF
94515859900

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
LINHA ALEGRE

Número do Endereço
SN

Bairro
INTERIOR

Cidade
ITA

CEP
89760000

Telefone comercial
98065880

Email
leomirantoniofoncalves@hotmail.com

Nome completo
LEOMIRANTONIO GONÇALVEZ

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Agricultura

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
OUTROS	8	20,000	Cliente	Cliente	5,000	Baixa	3,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	8.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	9	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1
TUBO ACO CARBONO PRETO S COST SCH80 A106 3 4POL	6

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)

Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE B190/B125 FASE VAPOR - 9 VASILHAMES	1.400,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

MONTAGEM DAS DUAS CENTRAIS COM 09 B190 CADA CONTATO LEOMIR (49) 9 9806-5880

Data Prevista Inicio de Consumo
10/12/2024

Consultor
Wilson Luiz Da Silva

Telefone de Contato

Data
19/08/2024

Email
vilson.silva@ultragaz.com.br