



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
BELLINI RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA
CNPJ
35652469000190

Nome Fantasia (SCC)
BELLINI RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R DAS BALEIAS FRANCA
Cidade
FLORIANOPOLIS
Email
joao@gmail.com

Número do Endereço
60
CEP
88053515
Nome completo
JOAO ENGENHEIRO

Bairro
JURERE
Telefone comercial
98462-3206

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Construção Civil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
TORRE UNICA	4	4	1-17	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SALAO DE FESTA	1	1		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	18	20,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	17	20,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA
Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
7.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

cliente novo, medição individual com valor em os. ELABORAR CARTA de redução de tancagem de 4b190 para 2b190

Data Prevista Início de Consumo
20/01/2025

Consultor
Mary Helen Goncalves Pereira

Telefone de Contato

Data
17/09/2024

Email
mary.pereira@ultragaz.com.br