



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
A A CENTER LTDA ME
CNPJ
05313984000184

Nome Fantasia (SCC)
A A CENTER LTDA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R JOAO ASSINK

Número do Endereço
80

Bairro
CENTRO

Cidade
BOCAINA DO SUL

CEP
88538000

Telefone comercial
991370156

Email
alanomelo@hotmail.com

Nome completo
ALAN DE OLIVEIRA MELO

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Servicos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
1	4	3	01,02,03	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CORREDOR
1 SALÃO DE FESTA	1	1		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CORREDOR

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
AQUECEDOR DE PASSAGEM	12	30,000	Cliente	Cliente	0,500	Baixa	4,0	30
FOGÃO	12	30,000	Cliente	Cliente	0,500	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
3.60

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

sem venda de serviço somente a central prédio em construção entrega em maio de 2025 indicação ARI ENERGIA contato do proprietário Alan 49 91370156

Data Prevista Início de Consumo
28/11/2025

Consultor
Leticia Boeno Dos Santos

Telefone de Contato

Data
16/08/2024

Email
leticia.santos@ultragaz.com.br