



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
CONDOMINIO RESIDENCIAL USINA**Nome Fantasia (SCC)**  
CONDOMINIO RESIDENCIAL USINA**CNPJ**  
56089334000138

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA JOAO JOSE GODINHO**Número do Endereço**  
360**Bairro**  
GUADALUPE**Cidade**  
LAGES**CEP**  
88506080**Telefone comercial**  
99640141**Email**  
anafausto@hotmail.com**Nome completo**  
Ana Paula de Oliveira Fausto

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
1	4	3	01,02,03	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CORREDOR
SALAO DE FESTA	1	1	01	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALAO DE FESTA

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	13	30,000	Cliente	Cliente	0,500	Baixa	4,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	1	30,000	Cliente	Cliente	0,500	Baixa	2,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
2.10

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

**Material**  
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)**Aproximado**  
1

**ORIENTAÇÕES TÉCNICAS**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintores                                | <input checked="" type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso  | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)   |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação  |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)              |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)  |

**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

**OBSERVAÇÕES**

Usam P45 já tem central pronta de P45 e PPCI aprovado usavam copa energia sem venda de serviço somente a central e comodato contato Ana Sindica 4999640141

**Data Prevista Início de Consumo**  
27/11/2024

**Consultor**  
Leticia Boeno Dos Santos

**Telefone de Contato**

**Data**  
10/08/2024

**Email**  
[leticia.santos@ultragaz.com.br](mailto:leticia.santos@ultragaz.com.br)