



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
FORTMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ
31848601000344

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA SAO NICOLAU

Cidade
CANOAS

Email
marcoscosta.adv@jusdigital.com.br

Número do Endereço
0152

CEP
92032440

Nome completo
MARCOS AURELIO DE MIRANDA
COSTA

Bairro
ESTANCIA VELHA

Telefone comercial
92675696

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Cozinha Industrial

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	3	70,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	30
FORNO	4	70,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	30
CHAPA	2	70,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	1	50,000	Cliente	Cliente	3,500	Baixa	8,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
8.47

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	6	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ACO CARBONO PRETO S COST SCH80 A106 3 4POL	1
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 6 B190	670,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 5 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente virada da Congigaz, vai fazer novo abrigo na frente do empreendimento, vamos investir na central e rede até os pontos de consumo. (rede - sim - aprx. 80m), Venda de serviço (não), Enviar tanques com gás. Adequações (Cliente precisa do projeto para executar as obras do abrigo). Instalação Imediata (previsão de obras ficarem prontas em 15 dias - 30/08/2024). Contato Jeferson (11) 965154490, admosp@fortmaisservicos.com.br.

Data Prevista Inicio de Consumo
03/02/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
19/08/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br