



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
CELSO TRANQUILIN LTDA ME

CNPJ
53676750000144

Nome Fantasia (SCC)
LANCHES BORBOREMA POA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA BORBOREMA

Cidade
PORTO ALEGRE

Email
karinactranquilin@gmail.com

Número do Endereço
566

CEP
91520030

Nome completo
CELSE TRANQUILIN

Bairro
VILA JOAO PESSOA

Telefone comercial
9605-0862

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Cozinha Industrial

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
CHAPA	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	8,0	26
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	26
OUTROS	2	50,000	Cliente	Ultragaz	0,900	Baixa	8,0	26
FOGÃO	1	25,000	Cliente	Ultragaz	0,400	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.60

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Local de Abastecimento é de fácil Acesso

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

Mangueira passa por local ventilado



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente atualmente com P13, vamos investir na central + rede até pontos de consumo. Rede (sim - aproximadamente 30m), Pontos completos/interligação (não), UP (não), venda de serviço (não), Enviar tanques com gás (sim). Ajustes Necessários (Cliente precisa do projeto para realizar abrigo, o qual será em local que hoje é banheiro dos funcionários). Contato Karina 51 996050862, karinactranquilin@gmail.com. Previsão de instalação em 30 dias devido a necessidade do cliente.

Data Prevista Inicio de Consumo
06/01/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
16/08/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br