



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
ROBSON ADRIANO SCHUSTER
CPF
02811757058

Nome Fantasia (SCC)
SM RESTAURANTE

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA PORTAO

Número do Endereço
1472

Bairro
LIRA

Cidade
ESTANCIA VELHA

CEP
93600000

Telefone comercial
9474-7513

Email
roby23.rs@gmail.com

Nome completo
ROBSON ADRIANO SCHUSTER

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
GRELHA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	25
CHAPA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	0,900	Baixa	6,0	25
OUTROS	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.55

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

Local de Abastecimento é de fácil Acesso

Mangueira passa por local ventilado



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Restaurante novo, em obras ainda, vamos investir na central e rede até pontos de consumo. Rede (sim - aproximadamente 50m), UP (não), Venda de Serviço (não), Enviar tanques com gás (sim). Ajustes Necessários (Cliente necessita de projeto para executar a obra do abrigo). Contato Robson 51 994747513, robby23.rs@gmail.com. Previsão de consumo para outubro/24.

Data Prevista Início de Consumo
06/01/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
16/08/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br