



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
ITACORUBI - PARTICIPACOES, LOCAÇÃO E VENDA DE IMOVEIS  
PROPRIOS LTDA

**CNPJ**  
80737539000167

**Nome Fantasia (SCC)**  
GRUPO ITACORUBI

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA VEREADOR GUIDO BOTT

**Cidade**  
FLORIANOPOLIS

**Email**  
administracao@estacaosantamonica.com.br

**Número do Endereço**  
247

**CEP**  
88035-130

**Nome completo**  
DELANO APRATO

**Bairro**  
SANTA MONICA

**Telefone comercial**  
99700-2687

## TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Sim

## SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Servicos

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
SALAS COMERCIAIS	15	1		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	15	20,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	5,0	22

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	6.00

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	3	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | legislação vigente)   |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

**OBSERVAÇÕES**

Obra nova medição individual, valor em OS, com inauguração para dia 28/08

**Data Prevista Início de Consumo**  
20/01/2025

**Consultor**  
Mary Helen Goncalves Pereira

**Telefone de Contato**

**Data**  
27/08/2024

**Email**  
[mary.pereira@ultragaz.com.br](mailto:mary.pereira@ultragaz.com.br)