



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
LUIZ GARCIA**CPF**  
15262989969**Nome Fantasia (SCC)**  
MISTER PIZZARIA

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA OLIVIO DOMINGOS BRUGNAGO**Cidade**  
JARAGUA DO SUL**Email**  
andersonalvesdemiranda@gmail.com**Número do Endereço**  
590**CEP**  
89259-260**Nome completo**  
ANDERSON ALVES**Bairro**  
VILA NOVA**Telefone comercial**  
8497-7021

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	35,000	Cliente	Cliente	0,650	Baixa	8,0	26
FORNO	1	50,000	Cliente	Cliente	1,500	Baixa	8,0	26

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	0.98

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores                                | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso  | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                        | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)

Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Indicação (Não) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Não) Venda de serviço (Sim - poderá ser necessário vendermos rede secundária, favor efetuar levantamento). Contato Anderson 47 8497-7021), Montagem Urgente, devemos orientar cliente construir central..

**Data Prevista Início de Consumo**  
21/10/2024

**Consultor**  
Cleberson Luiz Reis

**Telefone de Contato**

**Data**  
22/08/2024

**Email**  
[cleberson.reis@ultragaz.com.br](mailto:cleberson.reis@ultragaz.com.br)