



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
LUIS FERNANDO ROMERO MUDENUTI
CPF
08312585940

Nome Fantasia (SCC)
LA BRASA ITAJAI

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AV CAMPOS NOVOS

Número do Endereço
872

Bairro
SAO VICENTE

Cidade
ITAJAI

CEP
88309661

Telefone comercial
9803-3544

Email
mudenuticartola@gmail.com

Nome completo
LUIS FERNANDO ROMERO
MUDENUTI

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
CHAR-BOILLER	1	35,000	Cliente	Cliente	1,200	Baixa	8,0	26
CHAPA	1	35,000	Cliente	Cliente	1,200	Baixa	8,0	26
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Cliente	0,450	Baixa	8,0	26

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
GLP/GRA 1.07

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material **Aproximado**
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Não) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Não) Venda de serviço (Não). Contato Fernando 43 9803-3544), Montagem até Outubro/24, devemos orientar cliente construir central.

Data Prevista Início de Consumo
02/12/2024

Consultor
Cleberson Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
23/08/2024

Email
cleberson.reis@ultragaz.com.br