



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
GIOLLAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ
12227216000173

Nome Fantasia (SCC)
RESIDENCIAL VILA DI PALERMO

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R GUSTAVO ZIMMERMANN

Número do Endereço
4326

Bairro
ITOUPAVA CENTRAL

Cidade
BLUMENAU

CEP
89062101

Telefone comercial
3328-6317

Email
engenharia2@giollar.com.br

Nome completo
JOÃO VITOR

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Construção Civil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
Único	10	8		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	80	35,000	Cliente	Cliente	0,450	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	12.60

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	3	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

 Extintores Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Não) Medição Individual (SIM) Virada de bandeira (Não Obra Nova). Rede Secundária (Não) Venda de serviço (Não). Contato (Eng Leticia 9628-1784 ou JOÃO VITOR 99710-0013). Favor efetuar identificação Medidores (reforçar na visita técnica identificar medidores) Mandar Tanques SEM Gás, caso MI esteja liberado, podemos enviar com Gas.

Data Prevista Início de Consumo
21/04/2025

Consultor
Cleberon Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
04/09/2024

Email
cleberon.reis@ultragaz.com.br