



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
L B N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ
14224260000155

Nome Fantasia (SCC)
GOLDEN PALACE

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA PINDAIBA

Cidade
CAMBORIU

Email
lanaempreendimentos@hotmail.com

Número do Endereço
233

CEP
88348234

Nome completo
RODRIGO LANA

Bairro
TABOLEIRO

Telefone comercial
9975-9005

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Construção Civil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	12	2		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SF	1	1	sf	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	23	35,000	Cliente	Cliente	0,350	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	23	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
GLP/GRA 10.87

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	3	245,000		

KIT

Material **Aproximado**
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente MI, identificar medidores. Projeto instalador GasMetal

Data Prevista Início de Consumo
15/01/2025

Consultor
Andrey Lira Sant Ana

Telefone de Contato
47-3473-7081

Data
02/09/2024

Email
andrey.ana@ultragaz.com.br