



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
PRODUTOS DE CARNE SIMA LTDA ME  
**CNPJ**  
08745379000170

**Nome Fantasia (SCC)**  
PRODUTOS SIMA

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
R RIO GRANDE DO NORTE  
**Cidade**  
JUPIA  
**Email**  
simaalimentos.ltda@gmail.com

**Número do Endereço**  
SN  
**CEP**  
89839000  
**Nome completo**  
Matheus

**Bairro**  
CENTRO  
**Telefone comercial**  
999124845

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Ind. Alimentos/Bebidas

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	2	30,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	8,0	26
OUTROS	2	30,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	8,0	26

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA  
**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
2.40

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	4	245,000		

## KIT

**Material**  
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)  
**Aproximado**  
1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Rede Elétrica (3m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)
- Central fora da projeção da Edificação



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)

Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	713,40	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

MONTAGEM APENAS DA CENTRAL SEM REDE CENTRAL COM 04 B190 CONTATO COM MATEUS (49) 9 9912-4845

**Data Prevista Inicio de Consumo**  
23/12/2024

**Consultor**  
Wilson Luiz Da Silva

**Telefone de Contato**

**Data**  
20/09/2024

**Email**  
[wilson.silva@ultragaz.com.br](mailto:wilson.silva@ultragaz.com.br)