



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
JESSICA MARTINS DE SOUZA  
**CPF**  
07862638905

**Nome Fantasia (SCC)**  
PIZZARIA JUPITER

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
AVENIDA JUPITER

**Número do Endereço**  
313

**Bairro**  
JARDIM PARAISO

**Cidade**  
JOINVILLE

**CEP**  
89226600

**Telefone comercial**  
9629-2140

**Email**  
valdineiantunesvj@gmail.com

**Nome completo**  
VALDINEI ANTUNES

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Comércio Emergente

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	90,000	Cliente	Cliente	0,500	Baixa	1,0	26
FORNO	1	70,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	5,0	26

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA

**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
1.85

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1
TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3/4POL	10

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores                                | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso  | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM ACO DE 3/4 POL ATE 4M DE ALTURA -	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Projeto feito pelo Octagoras, anexado na oportunidade, tem rede, precisa construir a central de gás, contato cliente Ney - 47 99629-2140

**Data Prevista Início de Consumo**  
19/02/2025

**Consultor**  
Andrey Lira Sant Ana

**Telefone de Contato**  
47-3473-7081

**Data**  
13/09/2024

**Email**  
[andrey.ana@ultragaz.com.br](mailto:andrey.ana@ultragaz.com.br)