



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
RRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP  
**CNPJ**  
37282568000152

**Nome Fantasia (SCC)**  
AVENTURA RESIDENCE

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA 904  
**Cidade**  
BALNEARIO CAMBORIU  
**Email**  
rocrocomo@yahoo.com.br

**Número do Endereço**  
1315

**Bairro**  
CENTRO

**CEP**  
88330592

**Telefone comercial**  
9911-8230

**Nome completo**  
RODRIGO CROCOMO

## TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

## SEGMENTO

Construção Civil

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	16	2		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	22	35,000	Cliente	Cliente	0,350	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	22	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	10.40

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Cliente MI, entrega em outubro/24, identificar medidores, Parceria Tecgas.

**Data Prevista Início de Consumo**  
15/01/2025

**Consultor**  
Andrey Lira Sant Ana

**Telefone de Contato**  
47-3473-7081

**Data**  
06/09/2024

**Email**  
[andrey.ana@ultragaz.com.br](mailto:andrey.ana@ultragaz.com.br)