



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
MARGARIDA RESTAURANTE LTDA ME

Nome Fantasia (SCC)

CNPJ
56994522000100

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AV WENCESLAU ESCOBAR

Número do Endereço
3112

Bairro
TRISTEZA

Cidade
PORTO ALEGRE

CEP
91920134

Telefone comercial
9844-9842

Email
margazambonizamboni@gmail.com

Nome completo
MARGARETE TERESINHA
ZAMBONI

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lançonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	6,0	25
FORNO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
CHAPA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
CHAR-BOILLER	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.10

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

Local de Abastecimento é de fácil Acesso

Mangueira passa por local ventilado

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Restaurante em obras, vamos investir na central + rede. Rede (sim - aproximadamente 20m para 4 pontos de consumo), Pontos Completos (não), UP (não), Venda de serviço (não), Enviar tanque com Gás. Ajustes Necessários: Cliente precisa do projeto para fazer o abrigo. Contato Margerete 51 984498423, margazambonizamboni@gmail.com

Data Prevista Início de Consumo
10/03/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
11/09/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br