



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ
09625762001120

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
ESTRADA CAMPO NOVO

Cidade
PORTO ALEGRE

Email
tsbarbosa@tenda.com

Número do Endereço
459

CEP
91751443

Nome completo
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

Bairro
ABERTA DOS MORROS

Telefone comercial
(71) 9118-9318

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Construção Civil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
TORRE 7	5	4	101-104/501-504	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HALL DE ENTRADA
TORRE 8	5	4	101-104/501-504	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HALL DE ENTRADA

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	40	50,000	Cliente	Cliente	0,400	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
8.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Condomínio da Tenda, vamos investir apenas na central, está Base Instalada vai atender a Torre 7 e Torre 8. Condomínio MI. Enviar tanques sem gás. Início de consumo em out/24. Contato Julia Cardoso (41) 992701217.

Data Prevista Início de Consumo
10/03/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
26/09/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br