



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ
09625762001120

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
ESTRADA CAMPO NOVO
Cidade
PORTO ALEGRE
Email
tsbarbosa@tenda.com

Número do Endereço
459
CEP
91751443

Bairro
ABERTA DOS MORROS
Telefone comercial
(71) 9118-9318

Nome completo
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Construção Civil

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

| Bloco | Quantidade Andares | Quantidade UC/Andar | Sequência Numérica | Outras Unidades | Medidor Alta Pressão | Medidores Instalados | Localização Medidores |
|----------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| TORRE 11 | 5 | 4 | 101-104/501-504 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | HALL DE ENTRADA |
| TORRE 12 | 5 | 4 | 101-104/501-504 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | HALL DE ENTRADA |

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

| Equipamento | Quantidade | Fator | Responsável | Interligação | Consumo KG/h | Pressão | Hora Dia | Quantidade de Dias |
|-------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------------|
| FOGÃO | 40 | 50,000 | Cliente | Cliente | 0,400 | Baixa | 1,0 | 30 |

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA
Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
8.00

CENTRAL

| Modelo | Quantidade | Capacidade | Vazão | Posição |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG | 1 | 245,000 | | |

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

ULTRAGAZ / BRASILGAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

| Descrição | Valor | Responsável |
|--|--------|-------------|
| SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190 | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON | 283,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO | 48,00 | ULTRAGAZ |

OBSERVAÇÕES

Condomínio da Tenda, vamos investir apenas na central, está Base Instalada vai atender a Torre 11 e Torre 12. Condomínio MI. Enviar tanques sem gás. Início de consumo em out/24. Contato Julia Cardoso (41) 992701217.

Data Prevista Início de Consumo
10/03/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
26/09/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br