



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
EXPERT RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA  
**CNPJ**  
15270656000100

**Nome Fantasia (SCC)**  
PREMIUM TABACOS

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
AV FELISBERTO BANDEIRA DE MORAES  
**Cidade**  
SANTA CRUZ DO SUL  
**Email**  
giovanni.rodrigues@expertbr.com.br

**Número do Endereço**  
2405  
**CEP**  
96640000  
**Nome completo**  
GIOVANI .

**Bairro**  
DISTRITO INDUSTRIAL  
**Telefone comercial**  
(54) 9609-8036

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Cozinha Industrial

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	2	70,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	6,0	30
CALDEIRA/GERADORA	1	70,000	Cliente	Cliente	5,000	Baixa	2,0	30
FORNO	1	70,000	Cliente	Cliente	1,500	Baixa	2,0	25
FRITADEIRA	2	70,000	Cliente	Cliente	1,800	Baixa	2,5	25

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA  
**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
9.87

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	6	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ACO CARBONO PRETO S COST SCH80 A106 3 4POL	1
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso  | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado                                     |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação                                  |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	3.250,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 6 B190	670,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 5 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ

**OBSERVAÇÕES**

Projeto feito via octógono. Central para 03 B190 deverá ser instalada imediatamente e os outros 3 B190 após adequação civil do cliente. Favor realizar nova visita com técnico presencial para orientar cliente quanto a medida de parede que deverá ser feita para atender a norma de segundo módulo da central de gas. Fácil acesso. Enviar tanques com gás. Instalar até 04/10 (início de consumo do cliente 26/09 - usando P45). Agendar com Giovani 54.996098036

**Data Prevista Inicio de Consumo**  
09/12/2024

**Consultor**  
Angelica Carla Pacini

**Telefone de Contato**

**Data**  
26/09/2024

**Email**  
[angelica.pacini@ultragaz.com.br](mailto:angelica.pacini@ultragaz.com.br)