



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
MALUPELI LOCACAO DE IMOVEIS LTDA ME  
**CNPJ**  
55742708000100

**Nome Fantasia (SCC)**  
AMETISTA RESIDENCE

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA MACHADO DE ASSIS  
**Cidade**  
BALNEARIO CAMBORIU  
**Email**  
lucio@stringari.com.br

**Número do Endereço**  
249  
**CEP**  
88331445  
**Nome completo**  
LUCIO STRINGARI.

**Bairro**  
PRAIA DOS AMORES  
**Telefone comercial**  
9987-0802

## TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

## SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Servicos

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	3	4		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
AQUECEDOR DE PASSAGEM	10	30,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30
FOGÃO	10	30,000	Cliente	Cliente	0,350	Baixa	1,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	4.05

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

ULTRAGAZ / BRASILGAS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

**OBSERVAÇÕES**

Central já montada, porém precisa montar novamente, identificar medidores, central pronta para enviar o tanque.

**Data Prevista Início de Consumo**  
14/01/2025

**Consultor**  
Andrey Lira Sant Ana

**Telefone de Contato**  
47-3473-7081

**Data**  
12/09/2024

**Email**  
[andrey.ana@ultragaz.com.br](mailto:andrey.ana@ultragaz.com.br)