



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
IMOBILIARIA TIROLESES LTDA**Nome Fantasia (SCC)**  
CONDOMINIO POLAR**CNPJ**  
33517873000125

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA BLUMENAU**Número do Endereço**  
2127**Bairro**  
DOS ESTADOS**Cidade**  
TIMBO**CEP**  
89120000**Telefone comercial**  
9990-2424**Email**  
fwengh@hotmail.com**Nome completo**  
FRANCIELE WENGUE

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Construção Civil

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
Único	6	2		0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Corredor

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	12	50,000	Cliente	Cliente	0,650	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	1	35,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	1,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto	Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
GLP/GRA	4.25

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso             | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado  |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

**ADEQUAÇÕES LOCAL**

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

**OBSERVAÇÕES**

Indicação (Não) Medição Individual (Sim) Virada de bandeira (Sim - Virada P45) Venda de serviço (Sim). Contato Franciele 47 9990-2424. efetuar vistoria medidores e colocar plaquetas

**Data Prevista Início de Consumo**  
24/02/2025

**Consultor**  
Cleberson Luiz Reis

**Telefone de Contato**

**Data**  
18/09/2024

**Email**  
[cleberson.reis@ultragaz.com.br](mailto:cleberson.reis@ultragaz.com.br)