



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
GUILHERME CARVALHO WALTRICK**Nome Fantasia (SCC)**
GUILHERME CARVALHO WALTRICK**CPF**
08380942957

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R 2000**Número do Endereço**
888**Bairro**
CENTRO**Cidade**
BALNEARIO CAMBORIU**CEP**
88330466**Telefone comercial**
(47) 9172-8099**Email**
gcwaltrick@gmail.com**Nome completo**
GUILHERME CARVALHO
WALTRICK

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Cliente	0,650	Baixa	8,0	26
FRITADEIRA	2	50,000	Cliente	Cliente	1,300	Baixa	8,0	26
FORNO	1	50,000	Cliente	Cliente	1,300	Baixa	8,0	26

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
2.28

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Sim - GLP Central) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Não - novo estabelecimento) Venda de serviço (Não). Contato GUILHERME 47 99172-8099), Montagem Urgente, cliente inaugura em outubro.

Data Prevista Início de Consumo
20/01/2025

Consultor
Cleberson Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
23/09/2024

Email
cleberson.reis@ultragaz.com.br