



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
LEFEL HOTELARIA LTDA EPP
CNPJ
31751848000186

Nome Fantasia (SCC)
LEFEL HOTEL

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AVENIDA ARGOLO

Cidade
SAO BENTO DO SUL

Email
gerencia@lefelhotel.com.br

Número do Endereço
510

CEP
89280040

Nome completo
Ruandres Klein Marchi

Bairro
CENTRO

Telefone comercial
(47) 3012-5050

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Hotel

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FORNO	1	50,000	Cliente	Cliente	1,300	Baixa	8,0	30
SECADOR	1	50,000	Cliente	Cliente	2,000	Baixa	8,0	30
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Cliente	0,650	Baixa	8,0	30
CHAR-BOILLER	1	50,000	Cliente	Cliente	1,500	Baixa	8,0	30
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	4	50,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	8,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
4.73

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	5	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1
TUBO ACO CARBONO PRETO S COST SCH80 A106 3 4POL 1

Aproximado

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme

ULTRAGAZ / BRASILGAS



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 3 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE INSPECAO FINAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 4 A 10 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 4 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO TURNKEY MONTAGEM - CENTRAL DE 5 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (NAO) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Sim Granel Gaslog) Venda de serviço (Não). Contato Cristian 47 9945-2893. Mandar Tanques com máximo de gás para não impactar na operação do cliente e alinhar abastecimento na mesma semana.

Data Prevista Início de Consumo
20/01/2025

Consultor
Cleberon Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
27/09/2024

Email
cleberon.reis@ultragaz.com.br