



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
54059755 IVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO ME

CNPJ
54059755000190

Nome Fantasia (SCC)
DELICIA CASEIRA

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
AV ARNOLDO EBERT

Cidade
INDAIAL

Email
loren68@gmail.com

Número do Endereço
128

CEP
89081300

Nome completo
LORENA NOEMIA WANDER DO NASCIMENTO

Bairro
WARNOW

Telefone comercial
(47) 9230-2200

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lançonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	35,000	Cliente	Cliente	0,450	Baixa	8,0	22
CHAPA	1	35,000	Cliente	Cliente	1,200	Baixa	8,0	22
FORNO	1	35,000	Cliente	Cliente	1,200	Baixa	8,0	22

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
GLP/GRA 1.00

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material **Aproximado**
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Sim) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (Sim P13) Venda de serviço (Não). Contato Lorena / Ivaldo 47 93300-5991), Cliente não tem civil ainda e vai construir conforme Nossa orientação, VISITA OCTAGORAS. Mandar tanques com gás.

Data Prevista Início de Consumo
25/11/2024

Consultor
Cleberson Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
27/09/2024

Email
cleberson.reis@ultragaz.com.br