



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
MANGIARE REFEICOES LTDA ME**Nome Fantasia (SCC)**
MANGIARE**CNPJ**
46021280000115

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA MINAS GERAIS**Número do Endereço**
5300**Bairro**
MORRO DO MEIO**Cidade**
JOINVILLE**CEP**
89215000**Telefone comercial**
9662-9659**Email**
mangiaree.refeicoes@gmail.com**Nome completo**
Ster Klimczuk

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial**Projeto Ultrapronto:** Não

SEGMENTO

Cozinha Industrial

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	2	90,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	6,0	30
FORNO	1	60,000	Ultragaz	Cliente	1,000	Baixa	5,0	30
CHAPA	1	50,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	4,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
2.90

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material	Aproximado
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)	1
TUBO ACO CARBONO PRETO C/COST SCH40 A53 3/4POL	35

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM/INSTALACAO DE TUBULACAO EM ACO DE 3/4 POL ATE 4M DE ALTURA -	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Projeto Octogoras, cliente precisa construir central de gás, rede de gás interligar no ponto mais próximo.

Data Prevista Início de Consumo
12/02/2025

Consultor
Andrey Lira Sant Ana

Telefone de Contato
47-3473-7081

Data
30/09/2024

Email
andrey.ana@ultragaz.com.br