



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
C T G VAQUEANOS DA TRADICAO

Nome Fantasia (SCC)

CNPJ
87884060000100

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA DOUTOR CAIO BRANDAO DE MELLO

Número do Endereço
250

Bairro
HUMAITA

Cidade
PORTO ALEGRE

CEP
90250110

Telefone comercial
(51) 99329-8140

Email
rodrigomello@infosulrs.com.br

Nome completo
RODRIGO SANTIAGO MELLO

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Lojas/Shoppings/Servicos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	2	70,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	6,0	25
FORNO	1	70,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.38

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)

Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

CTG possui central com 2 P45 que foi afetada pelas enchentes e está desativada, vamos investir na central e rede. Rede (sim - aproximadamente 20m), UP (não), Venda de serviço (não), Pontos Completos (sim). Ajustes Necessários: Cliente precisa do projeto para executar a obra civil. Contato: Rodrigo 51 99329-8140, Rodrigomello@infosulrs.com.br. Início de Consumo: 30/10/2024.

Data Prevista Início de Consumo
17/03/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
11/10/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br