



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
CONDOMINIO EDIFICIO DON LORENZO

**Nome Fantasia (SCC)**

**CNPJ**  
08248813000107

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA CONSELHEIRO ANGELO FERRAZ

**Número do Endereço**  
205

**Bairro**  
JARDIM ITU SABARA

**Cidade**  
PORTO ALEGRE

**CEP**  
91380340

**Telefone comercial**  
(51) 98612-7813

**Email**  
rangelamandah39@gmail.com

**Nome completo**  
AMANDA OLIVEIRA RANGEL

## TIPO DO PROJETO

**Tipo de Projeto de Viabilidade:** Projeto Inicial

**Projeto Ultrapronto:** Não

## SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	3	3	201-203/401-403	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CORREDOR DOS ANDARES

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	9	25,000	Cliente	Cliente	0,400	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	9	25,000	Cliente	Cliente	1,900	Baixa	1,0	30

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto**  
GLP/GRA

**Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
5.18

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

**Material**  
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

**Aproximado**  
1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores   | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso  | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado                                       |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)            | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M)  |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m)   |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Cliente virada da Consigaz, possui central em Nicho. Vamos investir apenas na central. Rede (não), UP (não), Venda de serviço (não), Enviar tanque com Gás. Contato Amanda 51 98612-7813. Início de consumo 15/11/2024.

**Data Prevista Início de Consumo**  
15/04/2025

**Consultor**  
Jonas Dos Santos Pereira

**Telefone de Contato**

**Data**  
21/10/2024

**Email**  
[jonas.spereira@ultragaz.com.br](mailto:jonas.spereira@ultragaz.com.br)