



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
RECANTO DO GATO RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA EPP

Nome Fantasia (SCC)
RECANTO DO GATO

CNPJ
56033465000101

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA CORONEL VICENTE

Número do Endereço
910

Bairro
CENTRO

Cidade
CANOAS

CEP
92310430

Telefone comercial
(51) 98445-9017

Email
eduardo@cfcpreferencialrs.com.br

Nome completo
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	70,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	25
FRITADEIRA	2	70,000	Cliente	Ultragaz	1,900	Baixa	8,0	25
CHAPA	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
4.50

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

 Extintores Local de Abastecimento é de fácil Acesso Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) Mangueira passa por local ventilado Fonte de ignição próximo a central (3M)



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Restaurante atualmente está com P13, vamos investir na central e rede para interligar na rede atual. Rede (60m aproximadamente), UP (não), Venda de Serviço (não), Enviar tanques com gás (sim), Pontos de Consumo (não - já possui pontos prontos). Necessidade de ajuste: Cliente precisa do projeto para executar a obra civil do abrigo. Contato no Restaurante Cristiano 51 98116-5910, Proprietário: Eduardo 51 98445-9017. Início de Consumo (01/11/2024).

Data Prevista Início de Consumo
15/04/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
10/10/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br