



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO CORTINA D'AMPEZZO I
CNPJ
05669021000118

Nome Fantasia (SCC)
CE CORTINA D AMPEZZO I

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA MARIZ E BARROS
Cidade
PORTO ALEGRE
Email
jefsalles@gmail.com

Número do Endereço
392

Bairro
PETROPOLIS

CEP
90690390

Telefone comercial
(51) 99935-0546

Nome completo
JEFFERSON BOHMGAREN DE
SALLES

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

MEDIÇÃO INDIVIDUAL

Bloco	Quantidade Andares	Quantidade UC/Andar	Sequência Numérica	Outras Unidades	Medidor Alta Pressão	Medidores Instalados	Localização Medidores
UNICO	7	2	201-202/701-702	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	JUNTO A CENTRAL

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	13	30,000	Cliente	Cliente	0,400	Baixa	1,0	30
AQUECEDOR DE PASSSAGEM	12	30,000	Cliente	Cliente	1,900	Baixa	1,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto GLP/GRA **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)** 8.40

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) **Aproximado** 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

ULTRAGAZ / BRASILGAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Condomínio virada da Consigaz, vamos investir apenas na central. Rede (não), UP (não), Venda de serviço (não), Enviar tanques com Gás. Central sem ajustes necessários. Contato Jefferson Salles 51 99935-0546, jefsalles@gmail.com. Início do consumo 15/11/2024.

Data Prevista Início de Consumo
14/04/2025

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
21/10/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br