



# Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

## IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

**Razão Social**  
WAGNER SILVA NUNES LTDA EPP  
**CNPJ**  
27415866000110

**Nome Fantasia (SCC)**  
DEGUSTARE PIZZARIA SAPUCAIA

## ENDEREÇO DA OBRA

**Logradouro**  
RUA LAURENTINO JULIANO  
**Cidade**  
SAPUCAIA DO SUL  
**Email**  
lixandrab@gmail.com

**Número do Endereço**  
92

**Bairro**  
PARAISO

**CEP**  
93220220

**Telefone comercial**  
9288-4740

**Nome completo**  
WAGNER SILVA NUNES

## TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

## SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

## TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

## COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	6,0	25
FORNO	1	70,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
CHAPA	1	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25

## CONSUMO DE GÁS PREVISTO

**Produto** **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**  
GLP/GRA 1.80

## CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

## KIT

**Material** **Aproximado**  
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)



## Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m)                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação                                  |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523)   | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M)   |

### ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ

### OBSERVAÇÕES

Pizzaria vai abrir nos próximos dias, vamos montar Central + Abrigo UP e rede de aproximadamente 20m até 3 pontos de consumo (ponto completo).  
Enviar tanque com gás. Contato Wagner 51 992884740.

**Data Prevista Inicio de Consumo**  
07/10/2024

**Consultor**  
Jonas Dos Santos Pereira

**Telefone de Contato**

**Data**  
22/05/2024

**Email**  
[jonas.spereira@ultragaz.com.br](mailto:jonas.spereira@ultragaz.com.br)