



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
D'LUCIA CULINARIA FAMILIAR LTDA - EPP

Nome Fantasia (SCC)
D'LUCIA

CNPJ
54482649000115

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
TV 18 DO FORTE

Número do Endereço
88

Bairro
CENTRO

Cidade
DOIS IRMAOS

CEP
93950-000

Telefone comercial
9895-5190

Email
maria.perotto@outlook.com.br

Nome completo
MARIA GENOEFA ALLES
PEROTTO

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Cozinha Industrial

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	3	50,000	Cliente	Ultragaz	1,200	Baixa	8,0	20
FORNO	2	50,000	Cliente	Ultragaz	1,000	Baixa	6,0	25
AQUECEDOR DE PASSAGEM	1	20,000	Cliente	Ultragaz	1,900	Baixa	4,0	25

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
3.18

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material

TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado

1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE BAIXA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MO	48,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	650,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Cliente atualmente com P13, precisa do projeto para executar a obra civil, vamos investir na central e rede para interligar os pontos da rede atual e 1 novo ponto para aquecedor de passagem (rede de aproximadamente 20m), UP (não), Venda de serviço (não), enviar tanques com gás. Contato Maria 51 998955190 ou Juliana 51 99530-9919.

Data Prevista Início de Consumo
21/10/2024

Consultor
Jonas Dos Santos Pereira

Telefone de Contato

Data
28/06/2024

Email
jonas.spereira@ultragaz.com.br