



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
DOCILE ALIMENTOS LTDA
CNPJ
94261534000115

Nome Fantasia (SCC)

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
ROD ERS 130

Cidade
LAJEADO

Email
vivian.bach@docile.com.br

Número do Endereço
S N

CEP
95901150

Nome completo
VIVIAN BACH

Bairro
MOINHOS

Telefone comercial
(51) 99229-4006

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Ind. Alimentos/Bebidas

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	70,000	Cliente	Cliente	1,500	Baixa	8,0	30
AQUECEDOR DE PASSAGEM	1	70,000	Cliente	Cliente	1,800	Baixa	6,0	30
FORNO	1	70,000	Cliente	Cliente	1,800	Baixa	6,0	30
CHAPA	1	70,000	Cliente	Cliente	1,500	Baixa	6,0	30
FRITADEIRA	1	70,000	Cliente	Cliente	1,900	Baixa	5,0	30

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
5.95

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Extintores

Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input checked="" type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input checked="" type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE ALTA (REDE EXISTENTE EXECUTADO JUNTO COM A MON	283,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	975,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Instalação somente de central para 02 B190. Fácil acesso. Enviar tanques com gás. Instalar até 15/09. Virada Copa Energia. Instalação deverá ocorrer até na quarta-feira para abastecer na mesma semana. Agendar com Vivi - 51.992294006

Data Prevista Início de Consumo
16/12/2024

Consultor
Angelica Carla Pacini

Telefone de Contato

Data
30/09/2024

Email
angelica.pacini@ultragaz.com.br