



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
RESIDENCIAL JOANNA

Nome Fantasia (SCC)
RESIDENCIAL JOANA

CNPJ
13356595000164

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA SALGADO FILHO

Número do Endereço
799

Bairro
CENTRO

Cidade
SAO MIGUEL DO OESTE

CEP
89900000

Telefone comercial
991367306

Email
carletanderson1@gmail.com

Nome completo
ANDERSON

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Condomínios/Edifícios

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	26	35,000	Cliente	Cliente	0,200	Baixa	6,0	26

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto **Vazão Máxima Instantânea (KG/h)**
GLP/GRA 1.82

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	1	245,000		

KIT

Material **Aproximado**
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M) 1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Extintores | <input type="checkbox"/> Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente) |
| <input type="checkbox"/> Local de Abastecimento é de fácil Acesso | <input type="checkbox"/> Mangueira passa por local ventilado |
| <input type="checkbox"/> Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m) | <input type="checkbox"/> Fonte de ignição próximo a central (3M) |
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523)

Material de fácil combustão (3M)

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 1 VASILHAME	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

MONTAGEM APENAS DA CENTRAL SEM REDE COM 01 B 190 CONTATO ANDERSON (49) 9 9136-7306

Data Prevista Início de Consumo
12/11/2024

Consultor
Wilson Luiz Da Silva

Telefone de Contato

Data
20/08/2024

Email
wilson.silva@ultragaz.com.br