



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
EXPERT RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ
15270656000363

Nome Fantasia (SCC)
EXPERT OBJETO BRASIL POMERODE

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
R AUGUSTO RUX

Número do Endereço
330

Bairro
RIBEIRAO LUEBKE

Cidade
POMERODE

CEP
89107000

Telefone comercial
9609-8036

Email
giovanni.rodrigues@expertbr.br

Nome completo
GIOVANNI RODRIGUES

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Cozinha Industrial

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Equipamento	Quantidade	Fator	Responsável	Interligação	Consumo KG/h	Pressão	Hora Dia	Quantidade de Dias
FOGÃO	1	50,000	Cliente	Cliente	0,650	Baixa	8,0	26
FORNO	1	50,000	Cliente	Cliente	1,350	Baixa	8,0	26
AQUECEDOR DE PASSAGEM	2	50,000	Cliente	Cliente	1,000	Baixa	8,0	26

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA

Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
2.01

CENTRAL

Modelo	Quantidade	Capacidade	Vazão	Posição
VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG	2	245,000		

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)

Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

Descrição	Valor	Responsável
SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES	0,00	ULTRAGAZ
SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190	0,00	ULTRAGAZ
SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO	0,00	ULTRAGAZ

OBSERVAÇÕES

Indicação (Não) Medição Individual (Não) Virada de bandeira (SIM SHC - Cliente Corporativo) Venda de serviço (Não). Contato Giovanni 54 9609-8036), Montagem Urgente ate dia 20/09, inauguração dia 23/09.

Data Prevista Inicio de Consumo
21/10/2024

Consultor
Cleberson Luiz Reis

Telefone de Contato

Data
09/09/2024

Email
cleberson.reis@ultragaz.com.br