



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Razão Social
RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA ME
CNPJ
46151683000189

Nome Fantasia (SCC)
VITORINO LAGES

ENDEREÇO DA OBRA

Logradouro
RUA LUIZ GONZAGA PROENCA
Cidade
LAGES
Email
valdirdg@gmail.com

Número do Endereço
445
CEP
88511120

Bairro
UNIVERSITARIO
Telefone comercial
996560106

Nome completo
MARCELO DELLA GIUSTINA

TIPO DO PROJETO

Tipo de Projeto de Viabilidade: Projeto Inicial

Projeto Ultrapronto: Não

SEGMENTO

Restaurantes/Bares/Lanchonetes

TIPO DE INSTALAÇÃO

Projeto Central + Rede

COLETA DE INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

| Equipamento | Quantidade | Fator | Responsável | Interligação | Consumo KG/h | Pressão | Hora Dia | Quantidade de Dias |
|-------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|--------------------|
| FOGÃO | 2 | 30,000 | Ultragaz | Ultragaz | 1,000 | Baixa | 6,0 | 30 |
| CHAPA | 1 | 30,000 | Cliente | Cliente | 1,000 | Baixa | 4,0 | 30 |
| FORNO | 1 | 30,000 | Cliente | Cliente | 2,000 | Baixa | 6,0 | 30 |

CONSUMO DE GÁS PREVISTO

Produto
GLP/GRA
Vazão Máxima Instantânea (KG/h)
1.50

CENTRAL

| Modelo | Quantidade | Capacidade | Vazão | Posição |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| VASILHAME BRANCO B190 (420LBS) 190KG | 2 | 245,000 | | |

KIT

Material
TUBO ALUMINIO P/GAS 20X2MM (RL.100M)
Aproximado
1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- Extintores
- Local de Abastecimento é de fácil Acesso
- Canaleta ou Ralo / Porta ou Janela (1.5m)
- Existe outra central com bateria de recipientes de GLP (conforme legislação vigente)
- Mangueira passa por local ventilado
- Fonte de ignição próximo a central (3M)



Registro de Requisição de Projeto

Código: RG-CO.22.03

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Rede Elétrica (3m) | <input type="checkbox"/> Central fora da projeção da Edificação |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Oxigênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Reservatório de Líquidos inflamáveis (com exceção GLP, Oxigênio e Hidrogênio) (6m) |
| <input type="checkbox"/> Recipientes de Hidrogênio (conforme norma NBR 13523) | <input type="checkbox"/> Material de fácil combustão (3M) |

ADEQUAÇÕES LOCAL

| Descrição | Valor | Responsável |
|---|-------|-------------|
| SERVICO DE MONTAGEM DE B190/B125 - 2 VASILHAMES | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE (MUNK)- MUNICIPAL | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE PROJETO DE CENTRAL DE B190/B125 - 1 A 3 B190 | 0,00 | ULTRAGAZ |
| SERVICO DE LIBERAÇÃO DE GLP APÓS MONTAGEM - INCLUSO 3 PONTOS DE CONSUMO | 0,00 | ULTRAGAZ |

OBSERVAÇÕES

Já tem central sem venda de serviço sem indicação em OS frete cliente usa COPA e vai trocar já tem Ultragaz em outros comércios Valdir 47 96560106

Data Prevista Início de Consumo
22/01/2025

Consultor
Leticia Boeno Dos Santos

Telefone de Contato

Data
20/09/2024

Email
leticia.santos@ultragaz.com.br