

ultragaz

REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE

CÓDIGO: RG-CO.32.04
REVISÃO: 04

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: *Restaurante das hortimias LTDA me*
ENDEREÇO: *Av. das hortimias, 709*
BAIRRO: *centro* CIDADE: *Gramado* CEP: *95670000*
CONTATO: *—* FUNÇÃO: *—* FONE: *—*

REDE DE ALIMENTAÇÃO (COLETOR)

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO MANÔMETRO
<i>17,4 kg/cm²</i>	<i>DURAÇÃO 15 min</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO	<i>0202/2024</i>
<input type="checkbox"/> Hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumático			

TIPO DE REDE PARA CONDOMÍNIOS

PRIMADA	COLETIVA ()	INDEPENDENTE ()
MEDIDOR	ANDAR ()	TERREO ()

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 1º ESTÁGIO

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
<i>6,0 kg/cm²</i>	<i>DURAÇÃO 60 min</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2º ESTÁGIO

mmCÁ:	PRESSÃO	TEMPO

Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO		Nº DO APTO / PONTO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
	APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO		APROVADO	REPROVADO

CONTROLE DE MANÔMETROS UTILIZADOS			
() TUBULAÇÃO DE 1º ESTÁGIO	() TUBULAÇÃO DE 2º ESTÁGIO		
<i>0206/2024</i>			

REDE CONECTADA

PRESSÃO	TEMPO	SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO	
<i>1,5 kg/cm²</i>	<i>DURAÇÃO 30 min</i>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

No caso de algum item reprovado, alertamos para que sejam feitos os reparos o mais breve possível, pois não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.
No caso de aprovação do teste, não nos responsabilizamos por possíveis problemas futuros com relação a danos pessoais e patrimoniais decorrentes de eventual acidente devido a vazamento de GLP.

ASSINATURAS

F12 CARIMBO (CORRETOR)

Roberto A. Pente

NOME DO CLIENTE

RG:

[Assinatura]

NOME DO FUNCIONÁRIO

RG: *4023 279*

GRA INSTALAÇÕES E TRANSPORTES DE GÁS EIRELI

Data Início Teste: *11/10/24*

Data Finalização Teste: *14/10/24*
SALA 2003 BLOCO 80
CENTRO - CEP: 95600-000

ULTRAGAZ/BRASILGÁS

BALNEARIO JAMBÓRIU - SC